



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง และทาง <https://www.khlongmueang.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณพรัตน์ ปิยะชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
อำเภอจันทรา จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครบระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ มาตรา ๙ (๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๔ - ๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๘
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙ - ๑๔
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	๑๕
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๖
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๗
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๘
- ประเภทครุภัณฑ์	๑๙

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	10,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
<b>รวม</b>	<b>1 โครงการ</b>	<b>10,000</b>	<b>-</b>								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชน	100,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	61,560	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	35,100	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	220,320	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	21,600	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	31,320	-	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	กองการศึกษา

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)**

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	815,850	409,590	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		√	--	-	-	กองการศึกษา
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	224,000	57,413.22	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		√		-	-	กองการศึกษา
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง	1,285,000	331,699.44	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		√		-	-	กองการศึกษา
10	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง	3,164,000	1,308,550	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69		√		-	-	กองการศึกษา
<b>รวม</b>	<b>10 โครงการ</b>	<b>5,958,750</b>	<b>2,107,253</b>								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการแลกเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ	500,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	500,000									

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	100,000	0.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	120,000	49,310	31 มี.ค. 69		√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคลองเมือง	50,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	50,000	-	-	-		√		-	-	สำนักปลัดฯ
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,658,600	6,335,700	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
6	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,935,200	1,347,200	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	15,000	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	7 โครงการ	15,943,800	7,747,210								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	20,000	0.00	17 พ.ย. 68	19 พ.ย. 68	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฯ)	80,000	44,773	4 มี.ค. 69	9 มี.ค. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด	20,000	-	-	-			√			สำนักปลัดฯ
4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน	220,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
5	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง	190,000	-	-	-	√			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	5 โครงการ	530,000	44,773								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8	6,566,000	-	9 ก.พ. 69	-		√		-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	6,566,000	-								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(กรณีกันเงินมาจากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	2,164,000	1,997,000	1 พ.ย. 2568	31 ม.ค. 2569	√			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4	3,442,000	2,917,000	25 พ.ย. 2568	24 มี.ค. 2569	√			-	-	กองช่าง
รวม	2 โครงการ	5,606,000	2,917,000								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3	499,000	499,000	26 พ.ย. 68	23 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7	499,000	499,000	26 พ.ย. 68	23 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายธาร หมู่ที่ 10	499,000	499,000	26 พ.ย. 68	23 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	479,000	479,000	27 พ.ย. 68	24 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
7	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 5	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
11	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านสายธาร หมู่ที่ 10	499,000	480,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ 11	499,000	499,000	28 พ.ย. 68	10 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8	2,163,000	1,988,000	4 พ.ย. 68	11 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2	4,625,000	4,532,500	24 ก.พ. 69	23 ก.ค. 69		√		-	-	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>15 โครงการ</b>	<b>13,255,000</b>	<b>12,835,500</b>								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เหลือนำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 - บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	2,747,000	2,358,000	1 พ.ย. 68	2 ก.พ. 69	√			-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	2,747,000	2,358,000								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙)

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 - บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 - ตำบลโคกสว่าง (จังหวัดบุรีรัมย์)	9,999,000	8,639,500	24 ธ.ค. 68	6 มิ.ย. 69		√		-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	9,999,000	8,639,500								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการแข่งขันกีฬาคลอบเมืองสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	200,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี	70,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภอจักราชเขตจังหวัดและระดับประเทศ	30,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการบวงทรวงท่าน้าวสุนารี่	50,000	11,190			√			-	-	กองการศึกษา
5	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	70,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	50,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
รวม	7 โครงการ	620,000	11,190								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	350,000	252,006.50	1 ต.ค. 68	11 ก.พ. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	200,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการร่วมใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	30,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	50,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	4 โครงการ	630,000	252,006.50								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข	100,000	0.00	1 ต.ค. 68	30 ก.ย. 69			√	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,000	17,000	1 ธ.ค. 68	1 ธ.ค. 68	√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน	160,000	76,800	1 ธ.ค. 68	31 ม.ค. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
4	กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	135,000	135,000	1 พ.ย. 68	31 มี.ค. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
<b>รวม</b>	<b>4 โครงการ</b>	<b>412,000</b>	<b>228,800</b>								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนตำบลคลองเมือง	150,000	94,436.80	1 ต.ค. 68	31 ต.ค. 68	√			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการรณรงค์ลดการเผาไหม้และพื้นที่เกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ	30,000	17,690	20 มี.ค. 69	20 มี.ค. 69	√			-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน	50,000	-	-	-			√	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	3 โครงการ	230,000	112,126.80								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ประเภทครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์ สำหรับการบริการสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	123,000	-	-	-			√	-	-	กองการศึกษา
รวม	1 โครงการ	123,000	-								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ