



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง และทาง <https://www.khlongmueang.go.th>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
อำเภอจก.ราช จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้ดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครบระยะเวลา 6 เดือนแล้ว (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 หมวด 3 มาตรา 9 (3)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้ทราบถึงความความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ว่ามีผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ต่อไป

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๔ - ๕
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร	๖
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๗
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๘
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙ - ๑๖
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา	๑๗
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๘
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๙
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐
- ประเภทครุภัณฑ์	๒๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	50,000	-	มิ.ย. 68	ก.ค. 68			√	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	50,000	-								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการปฐมวัย/ประชุมผู้ปกครอง	100,000	100,000	11 ม.ค. 68	11 ม.ค. 68	✓			-	-	กองการศึกษา
2	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่	70,000	-	มี.ค. 68	มิ.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	56,350	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	37,375	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	226,780	220,864	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	กองการศึกษา
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	23,000	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	33,350	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	873,180	408,816	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองการศึกษา
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	224,600	44,351.69	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองการศึกษา
10	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง	1,183,500	240,751.99	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองการศึกษา
11	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในสังกัดตำบลคลองเมือง	3,003,600	1,553,400	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68		✓		-	-	กองการศึกษา
12	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	-	ก.พ. 68	มี.ค. 68			✓			
รวม	12 โครงการ	5,881,735	2,568,184								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการปลูกผักออแกนิก	50,000	22,950.00	14 ม.ค. 68	14 ม.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	50,000	22,950.00								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	200,000	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	120,000	-	ธ.ค. 67	เม.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพในตำบลคลองเมือง	50,000	-	ก.พ. 68	พ.ค. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแล	50,000	-	ม.ค. 68	พ.ค. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,221,200	5,871,600	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
6	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,630,400	1,287,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
7	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000	15,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	7 โครงการ	15,301,600	7,173,600								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า (สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)	50,000	-	พ.ค. 68	ส.ค. 68			√	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า (จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฯ)	80,000	-	มี.ค. 68	ก.ย. 68			√	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	-	ก.ค. 68	ก.ย. 68			√	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการป้องกันและดูแลสุขภาพจากฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)	30,000	23,541	27 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	√			-	-	สำนักปลัดฯ
5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11 หมู่บ้าน	220,000	-	ก.ค. 68	ก.ย. 68			√	-	-	สำนักปลัดฯ
6	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองเมือง	200,000	182,600.00	27 มี.ค. 68	27 มี.ค. 68	√			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	6 โครงการ	630,000	206,141								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	2,164,000	-	เม.ย. 68	ก.ย. 68			√	-	-	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4	3,442,000	-	เม.ย. 68	ก.ย. 68			√	-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 และบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 11 (กรณีก่อนนี้ผูกพันไว้)	5,134,000	4,140,000	1 ต.ค. 67	18 มี.ค. 68	√			-	-	กองช่าง
รวม	3 โครงการ	10,740,000	4,140,000								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7 (สายที่ 1) และ (สายที่ 2)	908,000	740,000	1 ต.ค. 2567	29 ธ.ค. 2567	✓			-	-	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5 - บ้านสายธาร หมู่ที่ 10	1,063,000	746,337	26 ก.ย. 2567	4 ธ.ค. 2567	✓			-	-	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4 (สายที่ 1) และ (สายที่ 2)	967,800	967,800	23 ก.ย. 67	20 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 - บ้านโจกกระทิง หมู่ที่ 1	6,168,000	5,373,000	30 ก.ย. 67	13 มี.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสายธาร หมู่ที่ 10	1,303,000	1,028,900	30 ก.ย. 67	7 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
รวม	5 โครงการ	10,409,800	8,856,037								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่นำมาดำเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2	4,139,000	3,206,000	25 พ.ย. 67	-		√		-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	4,139,000	3,206,000								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่นำมาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3	9,999,000	6,985,000	6 ก.ย. 67	10 มี.ค. 68	√			-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	9,999,000	6,985,000								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2 - บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	9,999,000	7,242,750	24 ม.ค. 68	23 ก.ค. 68		√		-	-	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	9,999,000	7,242,750								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	150,000	150,000	3 ธ.ค. 67	19 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
2	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2	300,000	150,000	26 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
3	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3	150,000	150,000	26 พ.ย. 67	3 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
4	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4	150,000	150,000	26 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
5	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านดงพลอง หมู่ที่ 5	150,000	150,000	25 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
6	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	150,000	150,000	17 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) ต่อ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
7	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7	150,000	150,000	28 พ.ย. 67	16 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
8	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8	150,000	150,000	9 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
9	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9	150,000	150,000	17 ธ.ค. 67	2 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
10	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านสายธาร หมู่ที่ 10	150,000	150,000	27 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
11	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับงานปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนบ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 11	150,000	150,000	25 ธ.ค. 67	10 ม.ค. 68	✓			-	-	กองช่าง
รวม	11 โครงการ	1,800,000	1,650,000								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายจ่ายประเภทวัสดุ (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านโจดกระทิง หมู่ที่ 1	500,000	499,320	26 พ.ย. 67	4 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
2	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านคลองเมือง หมู่ที่ 2	500,000	499,320	12 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
3	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านพระนารายณ์ หมู่ที่ 3	500,000	499,320	12 ธ.ค. 67	29 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
4	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านหนองขามน้อย หมู่ที่ 4	500,000	499,320	24 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
5	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านดงพลอง หมู่ที่ 5	500,000	499,320	4 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
6	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6	500,000	499,320	2 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
7	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 7	500,000	499,320	12 พ.ย. 67	29 พ.ย. 67	✓			-	-	กองช่าง
8	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 8	500,000	499,320	22 พ.ย. 67	11 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รายจ่ายประเภทวัสดุ (งบประมาณจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘) ต่อ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
9	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9	500,000	499,320	2 ธ.ค. 67	25 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
10	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านสายธารหมู่ที่ 10	500,000	499,320	4 ธ.ค. 67	27 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
11	ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจร บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ 11	500,000	499,320	26 พ.ย. 67	20 ธ.ค. 67	✓			-	-	กองช่าง
รวม	11 โครงการ	5,500,000	5,492,520								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาคีฬาคล่องเมืองสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	300,000	199,860	22 ม.ค. 68	26 ม.ค. 68	✓			-	-	กองการศึกษา
2	โครงการแข่งขันกีฬเด็กและเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี	70,000	-	ก.ค. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
3	โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอำเภोजักราชเขตจังหวัด และระดับประเทศ	30,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
4	โครงการเข้าค่าย อบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	50,000	-	31 มี.ค. 68	10 เม.ย. 68		✓		-	-	กองการศึกษา
5	โครงการบวงทรวงท่านท้าวสุรนารี	50,000	29,460	25 มี.ค. 68	26 มี.ค. 68	✓			-	-	กองการศึกษา
6	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	100,000	100,000	15 พ.ย. 67	15 พ.ย. 67	✓					กองการศึกษา
7	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา	50,000	-	ก.ค. 68	ก.ค. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
8	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	-	พ.ค. 68	มิ.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
9	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	50,000	-	เม.ย. 68	เม.ย. 68			✓	-	-	กองการศึกษา
รวม	9 โครงการ	850,000	329,320								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ						
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	50,000	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น	300,000	-	เม.ย. 68	ก.ค. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการร่วมใจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์	20,000	-	มิ.ย. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ บุคลากรท้องถิ่น	200,000	-	เม.ย. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
5	โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	50,000	-	ม.ค. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	5 โครงการ	620,000									

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข	200,000	-	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	7 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	2 โครงการ	215,000	15,000								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำชุมชนตำบล คลองเมือง	100,000	88,522.80	1 ต.ค. 67	1 พ.ย. 67	✓			-	-	สำนักปลัดฯ
2	โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชน	100,000	-	เม.ย. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
3	โครงการบริหารจัดการน้ำเสียในครัวเรือน	30,000	-	พ.ค. 68	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	3 โครงการ	230,000	88,522.80								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประเภทครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทครุภัณฑ์ สำหรับการบริการสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				วัน เดือน ปี	วัน เดือน ปี	ดำเนินการ	กำลัง	ยังไม่ได้			
				เริ่มโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
1	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	700	-	ต.ค. 67	ก.ย. 68			✓	-	-	สำนักปลัดฯ
รวม	1 โครงการ	700	-								

- ปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ